

Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2020-2022 годы» разделов №2 «Ремонт дорог местного значения», №3 «Ремонт дворовых территорий»

ОТЧЕТ

г. Новокуйбышевск

11 апреля 2022 года

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.2 плана работы на 2022 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты городского округа Новокуйбышевск Самарской области от 27 декабря 2021 года № 14.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация городского округа Новокуйбышевск; Структурное подразделение администрации городского округа Новокуйбышевск - Департамент городского хозяйства (далее - ДГХ); МБУ «Благоустройство».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14 февраля по 15 марта 2022 года.

5. Цели контрольного мероприятия:

5.1. Проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2020-2022 годы» пункты №2 «Ремонт дорог местного значения», №3 «Ремонт дворовых территорий».

6. Проверяемый период деятельности: 2021 год.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств бюджета и деятельности объектов проверки (в случае необходимости):

В целях содержания, увеличения протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышения качества организации транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск утверждена муниципальная программа¹ «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2020 - 2022 годы» (далее - Программа).

Объем финансирования мероприятий программы по разделам 2, 3 за проверяемый период составил 127 659,3 тыс. рублей. Освоено 123 375,5 тыс. рублей. (96,6 %), в том числе за счет средств областного бюджета – 116 200,6 тыс. рублей, средств городского бюджета – 7 174,9 тыс. рублей, из них доля софинансирования 5 221,13 тыс. рублей.

В 2021 году по разделу 2. Программы «Ремонт дорог местного значения городского округа Новокуйбышевск (с долей софинансирования)» на общую сумму 114 651,96 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 108 497,68 тыс. рублей выполнены следующие мероприятия:

¹ Муниципальная программа «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2020 - 2022 годы» утверждена постановлением Администрации городского округа от 11.11.2019 №3098 (с изменениями).

- п.п. 2.1 отремонтировано (14 участков автодорог) 80,18 тыс.кв.м дорожного полотна; произведена замена 2,83 тыс. п.м. бортовых камней; 27 чугунных люков и 36 чугунных люков с решеткой для дождеприемного колодца; установлено 14 участков возвышений в виде полосы на проезжей части дороги, предназначенных для снижения скорости движения транспортного средства - искусственных неровностей, выполнено 10,11 тыс. кв.м укреплений обочин щебнем с добавлением 1,0 тыс. тн лома асфальтобетона на 6 участках дорог: автодорога от поста ГИБДД до плотины оврага Свинуха (участок от ул. Промышленная до развилки на профилакторий), ул. Промышленная (от дома №5 до светофорного объекта), ул. Химиков (в районе проходной АО НК «НПЗ»), ул. Шоссейная (участок от ул. Дзержинского в направлении ул. Вишневая), ул. Шоссейная (участок от светофорного объекта в направлении ул. 2-я Южная), вдоль ул. Железнодорожная от дома №37; установлено 114 дорожных знаков, 14 транспортных светофорных объектов и 12 пешеходных; восстановлено 405 кв.м асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; установлено 1,1 тыс.м металлических пешеходных ограждений; выполнен ремонт освещения на участке автодороги «Самара-Чапаевск от поста ГИБДД на развилке дороги Самара-Чапаевск до развилки СГ-Транс» (от ул. Химиков до опоры 3/29) (установлена одна железобетонная опора, заменено 135 светильников) на сумму 114 254,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 108 497,67 тыс. рублей;

- п.п. 2.2 проводилась диагностика автомобильных дорог на сумму 397,79 тыс. рублей;

По разделу 3. Программы «Ремонт дворовых территорий» на общую сумму 8 723,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 7 702,93 тыс. рублей выполнены следующие мероприятия:

- п.п. 3.1 ремонт внутриквартальных проездов вдоль домов по ул. Дзержинского,38В, ул. Суворова,15А, ул. Островского,12,12А,14А, ул. Егорова,1,4А, проезд от ул. Чернышевского до ул. Ю.Уваровского в объеме 7,05 тыс. кв.м. дворовых покрытий, произведена замена 2,2 тыс.п.м. бортовых камней, 31 чугунных люков на сумму 8 049,04 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 7 702,93 тыс. рублей;

- п.п. 3.2 ремонт проезда по адресу пр. Победы,7 на сумму 174,18 тыс. рублей;

- п.п. 3.3 ремонт внутриквартального проезда в районе ДШИ «Лира» на сумму 500,32 тыс. рублей.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

- Использование бюджетных средств в 2021 году произведено в соответствии с программными мероприятиями.

9. Выводы:

В ходе проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск на 2020-2022 годы» разделов №2 «Ремонт дорог местного значения», №3 «Ремонт дворовых территорий», установлено:

В нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частей 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", пункта 10 (б)

Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр², в 2021 году по муниципальному контракту от 12.05.21 №49/21-МК заказчик принял и оплатил работы с неверным применением индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, а именно: при переводе базовой сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен в локальной смете ЛС-№313/ Акте-1.1 от 23.07.21 (Участок а/автодороги «Самара-Чапаевск от поста ГИБДД на развилке дороги Самара-Чапаевск до развилки СГ-Транс» (от ул. Химиков до опоры 3/29) на котором выполнялось восстановление электроосвещения) применен индекс (в соответствии с письмом Минстроя России на 4 квартал 2020³) - 10,01 «Сети наружного освещения», а следовало применить индекс 7,75 «Автомобильные дороги», что привело к завышению стоимости ремонта на **985 182,57⁴** рублей.

Принятие и оплата работ по указанному контракту с превышением стоимости на сумму 985 182,57 рублей свидетельствуют о признаках причинения ущерба бюджету городского округа Новокуйбышевска.

10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: с протоколом разногласий от 08.04.22 №3762

11. Предложения (рекомендации): Представление в адрес Заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по вопросам городского хозяйства от 11.04.22 №71

² Приказ Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59986).

³ Письмо Минстроя России от 02.11.2020 № 44016-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства во IV квартале 2020 года».

⁴ $4\ 363\ 574,14 - (4363\ 574,14:10,01 \times 7,75) = 985\ 182,57$ рублей.